

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Արմավիրի մարզի ք. Արմավիր համայնքում տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրներով 2020թ.-ի ընթացքում իրականացված ծրագրերի կատարման ընթացքի մասին

2020թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատված

h/h	Ծրագրի անվանումը (բառերով գրել ծրագրի անունը)	Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)	Պայմանագրի գինը (հազ. դրամ)	Փաստացի կատարված ծախսը 01.01-31.12.2020թ. ժամանակահատվածում (հազ. դրամ)	Փաստացի վճարված ծախսը 01.01-31.12.2020թ. ժամանակահատվածում (հազ. դրամ)	Պարտքը 01.01.2021թ. Դրությամբ (հազ. դրամ)	Պայմանագրի չկատարված մաս
1	Համայնքապետարանի վարչական սարքավորումների ձեռք բերում	2000	172,0	172,0	172,000	0,000	0
2	ՔԿԱԳ բաժնի բազմաֆունկցիոնալ տպիչ	110,0	109,0	109,0	109,000	0,000	0
3	Արցախյան ազատամարտում անհայտ կորած և զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի համար Շատրվանի ձեռք բերում/ Տիգրան Պետրոսյանի կիսանդրի	1500,0	800,0	800,0	800,000	0,000	0
4	Արցախյան ազատամարտում անհայտ կորած և զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի տարածքում շատրվանի կառուցում	3194,0	0,0	0,0	0,000	0,000	0
5	Թիվ 9 մանկապարտեզի ջեռուցման կառուցում 2019թ. Պայմանագիր	1078,5	1078,5	894,1	894,091	0,000	0
6	Թիվ 4 մանկապարտեզի ջեռուցման վերակառուցում 2019թ. Պայմանագիր 5%	109,8	87,5	87,5	0,000	87,497	0
7	Թիվ 4 մանկ-ի ջեռուցման վերակառուցման տեխ-հսկողություն 2019թ. Պայմանագիր 5%	176,0	176,0	171,5	171,512	0,000	0
8	Թիվ 4 մանկապարտեզի մի մասի նորոգում 2019թ. Պայմանագիր	4675,5	4675,5	4561,7	4126,037	435,650	0
9	Թիվ 4 մանկապարտեզի աստիճանավանդակի վերանորոգում	9979,0	9478,9	6535,1	6208,373	326,757	2943,79
10	Թիվ 4 մանկապարտեզի աստիճանավանդակի վերանորոգում- տեխ հսկողություն		185,0	0,0	0,000	0,000	185,0
11	խաղեր 3 բակ	1725,0	900,0	887,5	887,512	0,000	0
12	նախագծահետազոտական ծախսեր	6861,4	1956,0	1938,1	1938,085	0,000	0
13	ասֆալտ 2019թ	8492,5	2038,3	2038,3	0,000	2038,290	0
14	4 բակերի բարեկարգում - միջբակային ճանապարհի և բակային տարածքի բարեկարգման շին աշխատանքների	112685,0	110820,8	110820,8	57903,881	52916,945	0
15	ասֆալտ - Չարենց փողոցի Երևանյան-Շահումյան հարվածի ճանապարհի հիմնանորոգման	41421,1	38497,3	38497,3	20114,841	18382,462	0
16	ասֆալտ - Շահումյան փողոցի Զիվան-Չարենց հատվածների	54323,7	53324,0	53324,0	27861,770	25462,192	0
17	Տեխ: հսկողություն	3368,3	2960,0	2960,0	1628,000	1332,000	0
18	հեղինակային հսկողություն	1086,8	894,8	894,8	492,156	402,674	0
19	Բարեկարգում աղբարկղների ձեռք բերում	3120,0	3000,0	3000,0	3000,000	0,000	0
20	Բարեկարգում տրանսպ միջոցների ձեռք բերում	7675,0	7445,0	7445,0	7445,000	0,000	0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	263581,6	238598,6	235136,7	133752,258	101384,467	3128,790